



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο 07-04-2022  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 95023

Ταχ. Διεύθυνση : Παρ.Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου  
Κώδικας : 211 00 / ΝΑΥΠΛΙΟ  
Πληροφορίες : Κουτσουρόπουλος Φ.  
Κατσαφάρα Δ.  
Τηλέφωνα : 27523-60451  
FAX : 27523-60452

ΠΡΟΣ: 1) κ. ΛΑΜΠΡΟΥ Τάσο  
Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ερμιονίδας  
Επικεφαλής Συνδυασμού ΠΡΟ.ΣΥ.ΕΡ  
213 00 / ΚΡΑΝΙΔΙ

**Θέμα:** Ενημέρωση επί ερωτημάτων σχετικά με εκτέλεση εργασιών του έργου  
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

**Σχετικά:** Το, από 21-03-22, (αρ.πρωτ.. 95023/21-03-2022) έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

- Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, η καταληκτική ημερομηνία περαιώσεως του έργου είναι μέχρι και τις 30-09-2022
- Ο προϋπολογισμός της σύμβασης του έργου είναι 6.620.882,03 € και η ΔΕΥΑΕΡ συμμετέχει με ιδίους πόρους ύψους 790.000,00 €.
- Μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί για εργασίες είναι 5.021.837,34 €, εκ των οποίων 4.715.575,59 € έχουν καταβληθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και 306.261,75 € από ιδίους πόρους ΔΕΥΑΕΡ
- Το ποσοστό εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο 77,63 %
- Οι εναπομείνουσες εργασίες αφορούν την εγκατάσταση της μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και τα Η/Μ (αντλίες, πίνακες ελέγχου, ηλεκτρικές παροχές κλπ) των αντλιοστασίων.
- Οι δοκιμές λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης προβλέπεται να εκτελεστούν πριν την καταληκτική ημερομηνία περαιώσεως του έργου, δηλ. τις 30-09-2022

**Κοινοποίηση:**

1. Δ.Ε.Υ.Α ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  
Αγ.Παντελεήμονας, Μπαρδούνια  
213 00 / ΚΡΑΝΙΔΙ
2. ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ  
1<sup>ο</sup> χλμ οδού Πορτοχελίου-Βερβερόντα  
(έναντι ξενοδοχείου COSMOS)  
213 00/ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ

Ε.Δ.  
ΧΑ/ΦΕ  
ΤΔΠ/Κατσαφάρα Δ.



Η Προϊσταμένη Δν/σης

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ  
Μηχ/γος. Μηχ/κός με Α'β.